

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по строительству жилого дома по адресу:
Московская обл., г. Одинцово, мкр. 8, корп. 4

УТВЕРЖДАЮ
 1-й заместитель генерального директора
 ООО "СУ- 151"
 В. Ф. Сарокваша



Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	Кварталы																							
				л 1	Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4			Квартал 1		Квартал 2		Квартал 3		Квартал 4							
				Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек			
1	Строительство жилого дома по адресу: г. Одинцово, мкр. 8, корп. 4	Чт 21.04.16	Пт 29.12.17	[Timeline bar from Apr to Dec]																							
2	Вынос существующих коммуникаций с пятна ко	Чт 21.04.16	Ср 03.08.16	[Timeline bar from Apr to Aug]																							
3	Работы нулевого цикла	Чт 04.08.16	Ср 30.11.16	[Timeline bar from Aug to Nov]																							
8	Монтаж надземной части	Пн 16.01.17	Вт 04.07.17	[Timeline bar from Jan to Jul]																							
33	Монтаж лифтов	Пт 02.06.17	Пт 24.11.17	[Timeline bar from Jun to Nov]																							
37	Отделочные работы	Пт 10.03.17	Пн 17.07.17	[Timeline bar from Mar to Jul]																							
40	Внутренние инженерные системы	Пт 10.03.17	Пн 04.09.17	[Timeline bar from Mar to Sep]																							
41	Электроснабжение	Пт 10.03.17	Ср 19.07.17	[Timeline bar from Mar to Jul]																							
45	Отопление	Пт 10.03.17	Чт 20.07.17	[Timeline bar from Mar to Jul]																							
48	Вентиляция и кондиционирование	Ср 28.06.17	Чт 31.08.17	[Timeline bar from Jun to Aug]																							
51	Водопровод и канализация	Пт 10.03.17	Пн 24.07.17	[Timeline bar from Mar to Jul]																							
55	Противопожарные мероприятия	Вт 20.06.17	Пн 04.09.17	[Timeline bar from Jun to Sep]																							
59	Слаботочные системы	Вт 20.06.17	Чт 24.08.17	[Timeline bar from Jun to Aug]																							
60	Телефон, радио, телевидение	Вт 20.06.17	Чт 24.08.17	[Timeline bar from Jun to Aug]																							
63	Системы диспетчирования коммерческого учёта	Вт 20.06.17	Чт 24.08.17	[Timeline bar from Jun to Aug]																							
66	ИТП (котельная)	Пн 31.07.17	Пт 20.10.17	[Timeline bar from Jul to Oct]																							
67	ПНР	Пн 16.10.17	Пт 24.11.17	[Timeline bar from Oct to Nov]																							
68	Наружные инженерные сети	Пт 26.08.16	Пт 22.09.17	[Timeline bar from Aug to Sep]																							
77	Благоустройство	Ср 13.09.17	Пт 20.10.17	[Timeline bar from Sep to Oct]																							
81	Ввод объекта в эксплуатацию	Пт 24.11.17	Пт 29.12.17	[Timeline bar from Nov to Dec]																							